

Приложение № 1

к договору подряда № 19/4 от 23 апреля 2014 г.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

Этапы работ	NN	Описание работ	Стоимость	Срок выполнения (дней)
1	1.1	Установка оцинкованных винтовых свай ф108 мм длиной 2500 мм с литым наконечником (14 шт.), включая оголовок, подрезку в уровень и бетонирование	81 900,00р.	1
	1.2	Обвязка фундамента строганным антисептированным брусом 200х200 мм	54 600,00р.	0,5
	1.3	Сборка нулевого перекрытия из панелей SIP 224 мм	219 700,00р.	1
	1.4	Монтаж комплекта несущих стен первого этажа из SIP панелей 174 мм, перегородок из SIP панелей 124 мм	443 800,00р.	3
Итого по этапу 1			800 000,00р.	5,5
2	2.1	Сборка межэтажного перекрытия из деревянных балок 50х200 мм	51 000,00р.	1
	2.2	Монтаж комплекта несущих стен второго этажа из SIP панелей 174 мм, перегородок из SIP панелей 124 мм	286 000,00р.	3
	2.3	Сборка чердачного перекрытия из панелей SIP 224 мм, из деревянных балок 50х200 мм	213 200,00р.	1
	2.4	Монтаж стропильной системы крыши, зашивка фронтов плитами OSB-3 по деревянному каркасу	125 700,00р.	1
	2.5	Устройство двойной обрешетки крыши, укладка металлочерепицы	90 100,00р.	2
	2.6	Устройство пола из OSB-3 22 мм по балкам межэтажного перекрытия	43 000,00р.	0,5
Итого по этапу 2			809 000,00р.	8,5
Итого:			1 609 000,00р.	14

Итого договорная цена

1 609 000,00р.

Заказчик

Подрядчик



